



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL	CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL	550.000,01	% Período:	12/22 0,12%	01/23 0,32%	02/23 99,56%	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
1.2.	REMOÇÕES	1.763,75	% Período:		100,00%										
1.3.	CERCAMENTO	547.577,50	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 550.000,01															
Período:	%			0,12%	0,32%	99,56%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			658,76	1.763,75	547.577,50									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			658,76	1.763,75	547.577,50									
	%			0,12%	0,44%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			658,76	2.422,51	550.000,01									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			658,76	2.422,51	550.000,01									

Dionísio Cerqueira
Local

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023
Data

Daniel F. B.
Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D SC
ART/RRT:

Daniel F. Baldissarelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 1347019/D

Supl
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME
CNPJ 17.878.582/0001-60



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: "Referência 09-2022.xls")	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Dionísio Cerqueira	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL										
1.			CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL						550.000,01	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						550.000,01	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	117,84	BDI 1	146,39	658,76	RA
1.2.			REMOÇÕES						1.763,75	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	M2	10.375,00	0,14	BDI 1	0,17	1.763,75	RA
1.3.			CERCAMENTO						547.577,50	
1.3.1.	Cotação		Fixação de poste de concreto 10 x 10 x 300 cm- com fornecimento de material e mão de obra.	Unidade	1.385,00	75,00	0,00%	75,00	103.875,00	RA
1.3.2.	Cotação		Fixação de escoras de concreto 10 x 10 x 200 cm- com fornecimento de material e mão de obra.	Unidade	276,00	65,00	0,00%	65,00	17.940,00	RA
1.3.3.	Cotação		Instalação de alambardo de arame galvanizado quadrangular/ losangular, fio 16 BWG, malha 8x8 - com fornecimento de material e mão de obra	M2	8.300,00	28,30	0,00%	28,30	234.890,00	RA
1.3.4.	Cotação		Instalação fio esticador para tela de alambardo (aramé liso galvanizado 18mm) - com fornecimento de material e mão de obra	M	12.450,00	2,65	0,00%	2,65	32.992,50	RA
1.3.5.	Cotação		Viga baldrame em bloco de concreto tipo canaleta 14x19x39 cm, com fornecimento de material e mão de obra	M	4.150,00	32,00	0,00%	32,00	132.800,00	RA
1.3.6.	Cotação		Catracas para arame liso c/roseta - com fornecimento de material e mão de obra	Unidade	450,00	17,00	0,00%	17,00	7.650,00	RA
1.3.7.	Cotação		Arame farpado galvanizado, 14 BWG (2,11mm) Classe 250, com fornecimento de material e mão de obra	Unidade	12.450,00	1,40	0,00%	1,40	17.430,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SUELEN PETROLI (PROCURADORA) RG 4.391-705 CPF 093.090.219-00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira
Local

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023
Data

Daniel F. B.
Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D SC
ART/RRT: 0

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME
CNPJ 17.870.582/0001-60

Nº OPERAÇÃO
0Nº SICONV
0PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL / CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Dionísio Cerqueira
Localquarta-feira, 20 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI

CREA/CAU: 1347019/D SC

ART/RRT: 0

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME
CNPJ 17.870.582/0001-60